



PLANO DE EMPLAZAMIENTO  
E:1/500

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION  
PARA LA AMPLIACION DEL CEIP UNION MUGARDESA

FERNANDO FERRO CRUZ  
- Arquitecto Col. 3120 -

EMPLAZAMIENTO: Avda. Francisco Yañez Badía nº 1  
MUGARDOS (A CORUÑA)

FECHA: ABRIL 2015

residuos  
GESTION DE RESIDUOS

PLANO Nº GR-01  
ESCALA 1/500

OBRA NUEVA

5.3.2.4. Medidas de segregación "in situ"

Las medidas tomadas para la segregación son las siguientes:

x	Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
x	Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posterior tratamiento en planta

5.3.2.5. Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo).

	OPERACIÓN PREVISTA	DESTINO INICIAL
x	No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado	Externo
x	Reutilización de tierras procedentes de la excavación	Propia obra

5.3.2.6. Operaciones de valorización in situ

Se marcan las operaciones de valoración previstas:

	OPERACIÓN PREVISTA
x	No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado

DEMOLICION

En la tabla siguiente se indica el peso total, expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la demolición objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

TIPO DE RESIDUO	TOTAL RESIDUO OBRA (t)	UMBRAL SEGÚN NORMA (t)	SEPARACIÓN "IN SITU"
Hormigón	948,699	80,00	OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos	273,676	40,00	OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones)	47,913	2,00	OBLIGATORIA
Madera	3,142	1,00	OBLIGATORIA
Vidrio	0,222	1,00	NO OBLIGATORIA
Plástico	0,166	0,50	NO OBLIGATORIA
Papel y cartón	0,000	0,50	NO OBLIGATORIA

AMIANTO

Los materiales que contengan amianto se eliminarán antes de aplicar las técnicas de demolición, siguiendo las indicaciones de Plan de desamiantado.